

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** GALVÃO - SC

**OBRA:** AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA COBERTA

**LOCAL:** RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS - CENTRO

**ÁREA:** 1.864,88M<sup>2</sup>

**BDI:** 26,40%

**SINAPI:** 01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	948,00	0,16	100	948,00								
2.0	REFORMA BANHEIROS, COZINHA E ÁREA LIVRE												
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	3.531,72	0,59	100	3.531,72								
2.2	REFORÇO DO PISO	1.127,96	0,19	100	1.127,96								
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	85,58	0,01	100	85,58								
2.4	PILARES NÍVEL 320CM	1.118,59	0,19	100	1.118,59								
2.5	VIGAS NÍVEL 320CM	1.191,94	0,20	100	1.191,94								
2.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	19.948,14	3,31	100	19.948,14								
2.7	PAVIMENTAÇÃO	14.090,22	2,34	100	14.090,22								
2.8	ESQUADRIAS	23.338,00	3,87	100	23.338,00								
2.9	COBERTURA	25.090,58	4,16	100	25.090,58								
2.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.694,17	1,94	100	11.694,17								
2.11	APARELHOS E METAIS	13.153,17	2,18	100	13.153,17								
3.0	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO												
3.1	FUNDAÇÃO	5.643,42	0,94	100	5.643,42								
3.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	13.392,48	2,22	100	13.392,48								
3.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.555,59	1,75	100	10.555,59								
4.0	ARQUIBANCADA NOVA												
4.1	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	3.158,64	0,52	100	3.158,64								
4.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	13.587,97	2,26	100	13.587,97								
4.3	PINTURA	6.431,76	1,07	100	6.431,76								
5.0	AMPLIAÇÃO VESTIÁRIOS												
5.1	SAPATAS	6.578,82	1,09			100	6.578,82			0,00			
5.2	VIGAS BALDRAMES	15.845,89	2,63			100	15.845,89			0,00			
5.3	PILARES	8.123,25	1,35			100	8.123,25			0,00			
5.4	VIGAS NÍVEL 270CM	15.630,27	2,59			100	15.630,27			0,00			
5.5	VIGAS NÍVEL 380CM	3.626,84	0,60			100	3.626,84			0,00			
5.6	LAJE	47.401,89	7,87			100	47.401,89			0,00			
5.7	PAREDES E DIVISÓRIAS	40.215,50	6,67			100	40.215,50			0,00			
5.8	PAVIMENTAÇÃO	35.643,59	5,92			50	17.821,80	50	17.821,80				

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** GALVÃO - SC

**OBRA:** AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA COBERTA

**LOCAL:** RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS - CENTRO

**ÁREA:** 1.864,88M<sup>2</sup>

**BDI:** 26,40%

**SINAPI:** 01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
5.9	ESQUADRIAS	33.654,16	5,59				0,00	100	33.654,16				
5.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.862,40	1,97				0,00	100	11.862,40				
5.11	APARELHOS E METAIS	18.099,70	3,00				0,00	100	18.099,70				
5.12	BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO	4.953,11	0,82				0,00	100	4.953,11				
5.13	PLATIBANDA	14.590,74	2,42				0,00	100	14.590,74				
6.0	FECHAMENTO ARQUIBANCADA	64.144,65	10,65				0,00	100	64.144,65				
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.856,26	18,56				0,00		0,00	100	111.856,26		
8.0	SERVIÇOS FINAIS	2.220,67	0,37				0,00		0,00	100	2.220,67		
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>602.535,67</b>	<b>100,00</b>	<b>27,90</b>	<b>168.087,93</b>	<b>25,77</b>	<b>155.244,26</b>	<b>27,41</b>	<b>165.126,56</b>	<b>18,93</b>	<b>114.076,93</b>		
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>602.535,67</b>	<b>100,00</b>	<b>27,90</b>	<b>168.087,93</b>	<b>53,66</b>	<b>323.332,19</b>	<b>81,07</b>	<b>488.458,74</b>	<b>100,00</b>	<b>602.535,67</b>		

**GALVÃO - SC, 10 DE ABRIL DE 2023.**

\_\_\_\_\_  
Engº Jean C. Tortelli  
CREA-SC 182379-4

\_\_\_\_\_  
Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
Admir Edi Dalla Cort