



**FUNDAM**  
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO**

**PLANILHA  
A 2**

**MUNICÍPIO: GALVÃO**

**PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

**LOCALIZAÇÃO: AVENIDA**

**Data de referência dos custos: 12/2013**

**Periodicidade das Estapas:**

FOLHA No 01

DATA : 28/02/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO														TOTAL PARCIAL		
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.771,14	100,00%														22.771,14	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	21.560,90	30,00%	50.308,78	70,00%												71.869,68	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA					55.718,09	30,00%	46.431,75	25,00%	55.718,09	30,00%	27.859,05	15,00%				185.726,98	100,00%
4	PAREDES E PAINÉS							20.820,89	10,00%	31.231,34	15,00%	52.052,23	25,00%	72.873,13	35,00%		176.977,59	85,00%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES											9.609,69	20,00%	14.414,53	30,00%		24.024,22	50,00%
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURAS																0,00	0,00%
7	PAVIMENTAÇÃO																0,00	0,00%
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS																0,00	0,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA																0,00	0,00%
	<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>	44.332,04	5,66	50.308,78	6,43	55.718,09	7,12	67.252,64	8,59	86.949,43	11,11	89.520,97	11,43	87.287,65	11,15		304.899,20	61,48
	<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>	44.332,04	5,66	94.640,82	12,09	150.358,91	19,20	217.611,55	27,79	237.308,34	30,31	239.879,88	30,64	304.899,20	38,94			

DATA DO ORÇAMENTO: 28/02/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL LUCIANO BOTTEGA  
CREA-SC 106.515-3

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.



**FUNDEM**  
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

**PLANILHA  
A 2**

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO**

**MUNICÍPIO: GALVÃO** FOLHA No **02**

**PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

**LOCALIZAÇÃO: AVENIDA** DATA : 28/02/2013

**Data de referência dos custos: 12/2013** | **Periodicidade das Estapas:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO														TOTAL		
		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12		Etapa 13		Etapa 14		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																22.771,14	100,00%
2	INFRAESTRUTURA																71.869,68	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA																185.726,98	100,00%
4	PAREDES E PAINÉS	31.231,34	15,00%														208.208,93	100,00%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	14.414,53	30,00%	9.609,69	20,00%												48.048,43	100,00%
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS	32.409,01	25,00%	45.372,61	35,00%	32.409,01	25,00%	19.445,40	15,00%								129.636,03	100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO			9.717,27	20,00%	17.005,22	35,00%	12.146,59	25,00%	9.717,27	20,00%						48.586,35	100,00%
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS							10.057,72	15,00%	23.468,02	35,00%	26.820,60	40,00%	6.705,15	10,00%		67.051,49	100,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA													1.072,25	100,00%	1.072,25	100,00%	
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		78.054,88	9,97	64.699,57	8,26	49.414,23	6,31	41.649,72	5,32	33.185,29	4,24	26.820,60	3,43	7.777,40	0,99		782.971,29	100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		78.054,88	9,97	142.754,45	18,23	192.168,68	24,54	233.818,40	29,86	225.353,97	28,78	218.989,28	27,97	241.595,80	30,86			

DATA DO ORÇAMENTO: 28/02/2014 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL LUCIANO BOTTEGA ASSINATURA:  
CREA-SC 106.515-3

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.