



FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

**PLANILHA
A 2**

MUNICÍPIO: GALVÃO

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA

Data de referência dos custos: Fevereiro 2014

Periodicidade das Estapas:

FOLHA No 01

DATA : 28/02/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO														TOTAL PARCIAL		
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.771,14	100,00%														22.771,14	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	21.560,90	30,00%	50.308,78	70,00%												71.869,68	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA					55.718,09	30,00%	46.431,75	25,00%	55.718,09	30,00%	27.859,05	15,00%				185.726,98	100,00%
4	PAREDES E PAINÉS							20.820,89	10,00%	31.231,34	15,00%	52.052,23	25,00%	72.873,13	35,00%		176.977,59	85,00%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES											9.609,69	20,00%	14.414,53	30,00%		24.024,22	50,00%
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURAS																0,00	0,00%
7	PAVIMENTAÇÃO																0,00	0,00%
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS																0,00	0,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA																0,00	0,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	44.332,04	5,66	50.308,78	6,43	55.718,09	7,12	67.252,64	8,59	86.949,43	11,11	89.520,97	11,43	87.287,65	11,15		304.899,20	61,48
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	44.332,04	5,66	94.640,82	12,09	150.358,91	19,20	217.611,55	27,79	237.308,34	30,31	239.879,88	30,64	304.899,20	38,94			

DATA DO ORÇAMENTO: 28/02/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL LUCIANO BOTTEGA
CREA-SC 106.515-3

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.



FUNDEM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

**PLANILHA
A 2**

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

MUNICÍPIO: GALVÃO FOLHA No **02**

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DATA : 28/02/2013

Data de referência dos custos: Fevereiro 2014 | **Periodicidade das Estapas:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO														TOTAL		
		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12		Etapa 13		Etapa 14		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																22.771,14	100,00%
2	INFRAESTRUTURA																71.869,68	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA																185.726,98	100,00%
4	PAREDES E PAINÉS	31.231,34	15,00%														208.208,93	100,00%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	14.414,53	30,00%	9.609,69	20,00%												48.048,43	100,00%
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS	32.409,01	25,00%	45.372,61	35,00%	32.409,01	25,00%	19.445,40	15,00%								129.636,03	100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO			9.717,27	20,00%	17.005,22	35,00%	12.146,59	25,00%	9.717,27	20,00%						48.586,35	100,00%
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS							10.057,72	15,00%	23.468,02	35,00%	26.820,60	40,00%	6.705,15	10,00%		67.051,49	100,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA													1.072,25	100,00%	1.072,25	100,00%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		78.054,88	9,97	64.699,57	8,26	49.414,23	6,31	41.649,72	5,32	33.185,29	4,24	26.820,60	3,43	7.777,40	0,99		782.971,29	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		78.054,88	9,97	142.754,45	18,23	192.168,68	24,54	233.818,40	29,86	225.353,97	28,78	218.989,28	27,97	241.595,80	30,86			

DATA DO ORÇAMENTO: 28/02/2014 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL LUCIANO BOTTEGA ASSINATURA:
CREA-SC 106.515-3

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.