



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.041.301-31	Nº SICONV 219882017	IGIOV Chapeço - SC	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	ACAO / MODALIDADE Contrato de Rasseg OGU MCI/DADES - 1041301-31/2017	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR Município de Galvão			MUNICIPIO / UF Galvão	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Nereu Ramos e Rua Tiradentes	OBJETO COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS TIRADENTES E	INICIO DA OBRA 15/03/2018
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA			CNPJ 6930138-7	OBJETO DO CTEF		

Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 256.093,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	5	6
1	1.1	Serviços Preliminares	R\$	749,18	749,18	-	-	-	-	-
1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50	-	-	-	-	-
2	Evento	Drenagem Pluvial - Escavação e Tubulação	R\$	62.128,33	27.771,15	34.357,18	-	-	-	-
2	2.1	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADERA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	660,60	288,60	372,00	-	-	-	-
2	2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	38,54	16,84	21,70	-	-	-	-
2	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016	M3XKM	578,10	252,60	325,50	-	-	-	-
2	2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	220,20	96,20	124,00	-	-	-	-
2	2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	563,69	253,69	310,00	-	-	-	-
3	2.2	Drenagem Pluvial - Bocas de Lobo	R\$	24.435,84	11.107,20	13.328,64	-	-	-	-
3	Evento	#####	UN	22,00	10,00	12,00	-	-	-	-
4	Evento	Pavimentação	R\$	161.081,08	69.553,83	91.527,25	-	-	-	-
4	3.1	LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE (CALÇAMENTO), COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	4.579,12	1.977,28	2.601,84	-	-	-	-
4	3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.286,37	3.146,28	4.140,09	-	-	-	-
4	3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	137,38	59,32	78,06	-	-	-	-
4	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	81,22	35,07	46,15	-	-	-	-
4	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	21.860,00	9.439,00	12.421,00	-	-	-	-

Modo de Exibição: Eventos

Fonte de Obra:

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Rua Nereu Ramos	112.863,10
2	Rua Tiradentes	143.230,65
3		-
4		-
5		-
6		-

Valor de Investimento: R\$ 256.093,75

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	R\$	Qtde.	Total por Frente (R\$):
5	4.1.	Sinalização Horizontal e Vertical PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M²	7.699,32	275,20	3.681,74
5	4.2.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, SEMI-REFLEXIVA, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL (40 KMH).	UN	6,00	4,00	2,00
5	4.3.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	2,00	2,00

Galvão, 06 de março de 2018

Responsável Técnico: *Raphaella Renata Palauro*
CREA / CAU: 126597-4

Raphaella Renata Palauro
Engenheira Civil
CREA/SC 126597-4