Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC
OBRA: PORTAL DO MUNICIPIO
LOCAL: RODOVIA SC 480 - KM 23 — **BDI:** 26,40%
ÁREA: 3,87M² — **SINAPI:** 02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	790,00	1,13	100	790,00						
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO										
2.1	FUNDAÇÃO	3.161,16	4,50	100	3.161,16						
2.2	PILARES	4.848,45	6,91	100	4.848,45						
2.3	VIGA BALDRAME	284,04	0,40	100	284,04						
2.4	VIGA CINTA	638,27	0,91	100	638,27						
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	70,16	0,10	100	70,16						
4.0	PAREDES	1.092,17	1,56			100	1092,17				
5.0	REVESTIMENTO	5.428,87	7,73			100	5428,87				
6.0	ESTRUTURA METÁLICA	28.460,21	40,54			100	28460,21				
7.0	ITENS ESPECÍFICOS	25.397,55	36,17					50,00	12698,78	50	12698,775
8.0	SERVIÇOS FINAIS	37,80	0,05							100	37,8
TOTAL MÊS		70.208,68	100,00	13,95	9.792,08	49,82	34.981,25	18,09	12.698,78	18,14	12.736,58
TOTAL GLOBAL		**70.208,68**	**100,00**	**13,95**	**9.792,08**	**63,77**	**44.773,33**	**81,86**	**57.472,11**	**100,00**	**70.208,68**

Galvão - SC, 23 de abril de 2024.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2024.04.23 14:07:01 -03'00'

Engº Jean C. Tortelli	Engº Amarildo M. Ribeiro	PREFEITO MUNICIPAL
CREA-SC 182379-4	CREA-SC 156004-7	Admir Edi Dalla Cort